

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	-	-
中学校	100.0	100.0
高等学校	0.0	0.0
特別支援学校	-	-
幼稚園	87.5	87.5

【所見】

川上中学校及び備中中学校の屋内運動場の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。なお、備中中学校校舎については、2次診断の結果、耐震性があることが確認され、市内中学校については目標耐震化率100%を達成できた。

また、川面小学校、玉川小学校、松原小学校、落合小学校、福地小学校において屋内運動場非構造部材耐震化事業を実施することにより防災機能を強化し、児童の安全確保が図られた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

巨瀬小学校、有漢東小学校、富家小学校において、普通教室へ空調設備の設置工事を行い、児童の快適な学習環境を整備することができた。 高梁小学校へエレベーター棟増築工事を行い、バリアフリー化の推進により児童の教育環境の改善が図られた。 なお、一部の空調整備事業については、他事業により整備を行った。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成30年3月、本市教育委員会事務局内において事後評価を実施し、結果を本市ホームページへ掲載し公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画どおり実施でき、目標とする成果を達成することができた。平成28年度には市内小・中学校の普通教室へのエアコン設置が完了し、児童・生徒の教育環境の改善が図られた。

本市学校施設は老朽化した施設が多数であるため、次年度以降も計画的かつ効率的な施設整備計画を策定し、必要な改築・改修等の施設整備事業や教育環境の向上を図るための事業を推進する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 高梁市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	高梁市

2 計画作成主体 高梁市

3 計画期間 平成26年度～平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
備中中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		2次診断の結果、Is値が0.7以上のため事業廃止	取下	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
備中中学校	①	0502	地震補強	屋	S	○	平成26年10月9日				
備中中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成26年10月9日				
川上中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成28年3月18日				
津川小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		別途事業実施した。(平成27年度実施)			
川面小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		別途事業実施した。(平成27年度実施)			
巨瀬小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年8月10日				
有漢東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年8月10日				
有漢西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		別途事業実施した。(平成27年度実施)			
川上小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		別途事業実施した。(平成27年度実施)			
富家小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年7月25日				
有漢中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		別途事業実施した。(平成27年度実施)			
川上中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		別途事業実施した。(平成27年度実施)			
備中中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	×		学校統合の検討開始により事業実施を見送った。			
川面小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月11日				
玉川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月11日				
松原小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月25日				
福地小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月11日				
高梁小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成27年11月11日				
落合小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年1月27日		追加	平成27年4月23日	